

ОАО «Гомельтранснефть «Дружба»

(наименование организации)

Филиал «НПС«Туров»

(наименование обособленного подразделения)

Хозяйственная группа

(наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального
директора-главный инженер
ОАО «Гомельтранснефть Дружба»

(должность)

Вериги А.Б.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

« 14 » 2020г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 227 от 27 сентября 2018г. в составе:

Председателя комиссии	Руководитель хозяйственной группы	С.И. Еремейчик
	(должность)	(И.О.Фамилия)
Членов комиссии	Начальник АВС	Г.Н.Матарас
	(должность)	(И.О.Фамилия)
	Начальник ЭТС	Н.А.Петрушин
	(должность)	(И.О.Фамилия)
	Инженер по ОТ и ООС	В.В.Сидоров
	(должность)	(И.О.Фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта

«Технологический грунтовый вольтрассовый проезд Хлупин-Мордвин» 2011г. инв.№003740

(наименование объекта, инв. номер, год постройки, технаспорт)

установлено, что по всей длине проезда протяженностью 8593 метра и шириной 3,5 метра, имеется частичное

(описание дефектов, их места нахождения, площадь, объем)

разрушение дорожного покрытия выполненного из песчано-щебеночной смеси.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться без приостановки движения транспорта

(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

Автогрейдер, автокран

(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ не установлено

Председатель комиссии	Руководитель хозяйственной группы	С.И. Еремейчик
	(должность) (подпись)	(И.О.Фамилия)
Члены комиссии	Начальник АВС	Г.Н.Матарас
	(должность) (подпись)	(И.О.Фамилия)
	Начальник ЭТС	Н.А.Петрушин
	(должность) (подпись)	(И.О.Фамилия)
	Инженер по ОТ и ООС	В.В.Сидоров
	(подпись)	

(должность)


(И.О.Фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

№ п/п	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Ремонтное профилирование проезда шириной 3,5 м	км	8,593	
2	Устройство и уплотнение верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С4	м ²	30076	
3	Демонтаж/монтаж дорожных плит (размер 2*6 м)	шт/м ³	40/67.2	
4	Перевозка ЩГПС на расстояние 120 км	м ³	5549	

Составил

Руководитель хоз. группы


 (подпись)

С.И. Еремейчик

(И.О.Фамилия)

«29» 04 2020 г.

Структура работ соответствует текущему (капитальному) ремонту, модернизации, реконструкции.

Начальник ПТО

(подпись)

Д.Б.Бураков

(инициалы, фамилия)

«___» _____ 2020г

